



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **70/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 32/16).**

Σήμερα Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 7229/12-4-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος, 2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος, 3. Χρήστος Πέtkος Τακτικό μέλος, 4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.	1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος, 2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος, 3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 27-3-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των, από τον ανάδοχο «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**»

Οι υπογράφωντες:

1. Μαρία Βλάχου-Κατσάρα, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. Θεόδωρος Δανιηλίδης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος
3. Ασημακοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα 27 του μηνός Μαρτίου του έτους **2018** ημέρα Τρίτη με βάση την υπ' αριθ. **21/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο **«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Έχοντας υπ' όψη:

1. την από **26-07-2016** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **26-10-2016** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **25-10-2016** Τελική επιμέτρηση

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ ΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ Σ (Ολογράφως)
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	M <sup>3</sup>	64,50	64,50	Εξήντα τέσσερα και πενήντα
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	M <sup>3</sup>	20,00	20,00	Είκοσι
3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτοποιιδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	M <sup>3</sup>	43,00	43,00	Σαράντα τρία
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογειών έργων	KG	520,30	520,30	Πεντακόσια είκοσι και τριάντα
5	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	KG	441,28	441,28	Τετρακόσια σαράντα ένα και είκοσι οκτώ

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

##### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με την εργολαβία αυτή έγιναν εργασίες τοιμεντόστρωσης οδού μήκους 50m και μέσου πλάτους 4,3m.

##### **2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό **32/2016** από την Τ.Υ.Δ.Ε. Η ανάθεση εγκρίθηκε στις **28-06-2016** με την αριθ. **158/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

##### **3. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την **27-07-2016** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 6.451,61€ + ΦΠΑ 24% 1.548,39€, ήτοι σύνολο 8.000,00€ μεταξύ του κ. Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ», (ποσοστό έκπτωσης 0,00%).

##### **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 4 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την 26-11-2016. Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 26-10-2016, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση περαίωσης.

##### **5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Δεν συντάχθηκαν.

## **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκε ένας (1) λογαριασμός:

1<sup>ος</sup> Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 6.451,61€ & Φ.Π.Α. 24% 1.548,39€ ήτοι συνολικά **8.000,00€**.

## **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

## **8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

## **9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαιωμένη περαίωση του δηλαδή την **26-01-2018**. Επομένως η παραλαβή είναι οριστική.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 27-3-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου **«Τσιμεντόστρωση οικισμού Αγίας Φωτεινής Δήμου Έδεσσας»** του οποίου ανάδοχος είναι ο Αθανασίου Κωνσταντίνος, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:45 π.μ.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 70/2018.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Πέτκος, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου.

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 16-4-2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αρμόδια υπάλληλο κα Ελισάβετ Αντωνιάδου.

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.