

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **155/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**4. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  
“ΠΑΣΑ - ΤΣΑΪΡ” ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9994/10.7.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |   |                                     |    |                     |
|---|-------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος)         | 11 | Λαζάρου Ελένη       |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)     | 12 | Μούκας Σωτήριος     |
| 3 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 13 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 4 | Αποστόλου Θεόδωρος                  | 14 | Μπιτέρνας Μιχαήλ    |

5	Γκιούρος Φίλιππος	15	Μπόγια Μελπομένη
6	Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή	16	Νίκου Τρύφων
7	Θωμάς Ευάγγελος	17	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
8	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	18	Τόσης Ηλίας
9	Καραμάνη Δήμητρα	19	Τρυσιάνης Ευάγγελος
10	Κυρμίζογλου Αντώνιος	20	Τσακίρης Ιωάννης

### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

#### **αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1	Αγγέλου Μαρία - Ζωή	4	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2	Καραπατσούδη Ελένη	5	Σαμλίδης Μιχαήλ
3	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Τρυσιάνης, εξήλθε από την αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη συζήτηση των 1<sup>ου</sup> έως 4<sup>ου</sup> θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχαν οι παρακάτω Πρόεδροι:

- α. Συμβουλίου Δ.Κ. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας
- β. Φλαμουριάς κα Ελευθερία Πατέλκου

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

- α. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας
- β. Συμβουλίου Δ.Κ. Παναγίτσας κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος
- γ. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 8470/10.7.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ.: Η, με αριθ. 8470/13.06.2024 εμπρόθεσμη αίτηση του Προμηθευτή

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 206 (παρ. 1 και 4), όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021
4. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της προμήθειας
5. Το, με αριθ. 6922/27.05.2022 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) της προμήθειας του θέματος ποσού 577.200,10€
6. Την αριθ. 355/12.12.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28.01.2022.
7. Την αριθ. 19/15.02.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 28.04.2022.
8. Την αριθ. 95/12.05.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 30.06.2022.
9. Την, με αριθ. 6843/26.05.2023 αίτηση του Προμηθευτή για μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας, ήτοι έως τις 28.08.2023, προκειμένου να τοποθετηθεί ορθά και έντεχνα το ταρτάν
10. Το, με αριθ. 6843/23.06.2023 έγγραφό μας προς τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις της αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας
11. Την, με αριθ. τ.τ. 6843/04.07.2023 διατύπωση απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας επί του θέματος
12. Την αριθ. 154/14.07.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 28.08.2023.
13. Την αριθ. 225/19.09.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 11.10.2023.
14. Την αριθ. 236/23.10.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 27.11.2023.
15. Το, από 23.11.2023 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υλικών για το 75% της συνολικής ποσότητας του ταρτάν, επειδή από την επί τόπου επίσκεψη στο χώρο διαπιστώθηκε ότι, στις συναρμογές με το υπόλοιπο πρόσφατα ασφαλοστρωμένο τμήμα του γηπέδου, η τοποθέτηση ταρτάν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, λόγω ανάδυσσης πτητικών ενώσεων της ασφάλτου από το πρόσφατα ασφαλοστρωμένο τμήμα στην περιοχή των σκαμμάτων
16. Την αριθ. 276/04.12.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 22.12.2023.
17. Την αριθ. 08/24.01.2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 22.02.2024.
18. Την αριθ. 72/26.03.2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 22.04.2024.

19. Την αριθ. 130/28.06.2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 21.06.2024.
20. Την, με αριθ. 8470/13.06.2024 αίτηση του Προμηθευτή, όπου αιτείται τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας

και επειδή:

1. Με το από 23.11.2023 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υλικών πιστοποιήθηκε η παραλαβή του 75% της προμήθειας (ήτοι 5.625 τ.μ. από το σύνολο των 7.500τ.μ. που απαιτείται να τοποθετηθούν)
2. Με το από 08.07.2024 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υλικών πιστοποιήθηκε η παραλαβή επιπλέον ~10,3% της προμήθειας (ήτοι 777,63τ.μ. από το σύνολο των 7.500τ.μ. που απαιτείται να τοποθετηθούν).
3. Κατά το διάστημα της προηγούμενης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του υπολοίπου τμήματος 1 (με την αριθ. 72/2024 απόφαση του ΔΣ) εντός των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, έγινε η διάστρωση του συνόλου του υπολειπόμενου ταρτάν (ήτοι 1.875τ.μ.). Επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες γραμμογράφησης του γηπέδου και συντήρησης του τοποθετημένου ταρτάν που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα του τμήματος 1 της προμήθειας, έχει πιστοποιηθεί η τοποθέτηση
4. Σύμφωνα με την αριθ. 8470/13.06.2024 αίτηση του Προμηθευτή για την ολοκλήρωση της γραμμογράφησης, από πιστοποιημένο επαγγελματία ζητείται από την υπηρεσία να του χορηγήσει τα σχέδια, σύμφωνα με τα οποία θα αποτυπώνονται οι θέσεις όλων των αγωνισμάτων του στίβου. Στο ίδιο έγγραφο, ο προμηθευτής ισχυρίζεται ότι εφόσον δεν υπάρχουν σχέδια, θα πρέπει να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο τοπογράφο, που να έχει εμπειρία στο σχεδιασμό των γραμμών γηπέδων στίβου και για την ολοκλήρωση του τμήματος 1 θα χρειαστεί επιπλέον μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα.
5. Η υπηρεσία, δεν διαθέτει τα απαιτούμενα σχέδια, όπου να αποτυπώνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, οι ακριβείς θέσεις όλων των αθλημάτων στίβου και επομένως θα απαιτηθεί η συνδρομή του προμηθευτή για την ολοκλήρωση της γραμμογράφησης, γεγονός που αποτελεί βάσιμη αιτιολόγηση για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα

Υπό τις ανωτέρω παρατηρήσεις, συμπεραίνεται ότι υπάρχει ανωτέρα βία για τη μετάθεση του χρόνου τοποθέτησης των υλικών του τμήματος 1 της προμήθειας (δηλ. την ολοκλήρωση της παράδοσης) σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα (μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021).

Η ανωτέρα βία στην παρούσα προμήθεια τεκμαίρεται καθώς, το γεγονός ότι δεν υφίστανται τα ειδικά σχέδια της γραμμογράφησης που είναι απαραίτητα για την ομαλή εκτέλεση της προμήθειας, μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτο γεγονός που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και εξαιτίας του οποίου εμποδίζεται ο προμηθευτής να τηρήσει νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση ακόμα και αν καταβάλει την επιμέλεια και πρόνοια επιμελούς προσώπου.

Μετά από τα ανωτέρω, ως επιτροπή παραλαβής της εν λόγω προμήθειας:

#### **Εισηγούμαστε**

τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπολοίπου τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 25/07/2024».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 8470/13.6.2024 αίτηση του προμηθευτή, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπολοίπου τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 25/07/2024».

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 155/2024**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

**Ακριβές απόσπασμα**

**Έδεσσα 22.7.2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς

Ευάγγελος, Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα. Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη,

Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελπομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Τόσης Ηλίας Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανηλίδη

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Γραφείο προμηθειών Αθ. Μπαγγέα
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά