



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **192/2015**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**23. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ».**

Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 23451/7-9-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος
Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Ιωάννης
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος
5. Χρήστος Πέtkος Αναπλ. μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1. Εξέταση αίτησης ακύρωσης της υπ' αριθ. 127/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
2. Εξέταση αίτησης ακύρωσης της υπ' αριθ. 128/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα το από 1-9-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ**» και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν. 3669/08(ΦΕΚ 116^Α/18-6-2008) :Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και των άρθρων 3 & 5 του Π. Δ. 171/87, όπως ισχύουν σήμερα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. - Ε.Δ.Ε. , εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ**»

Οι υπογραφομένοι:

1. Ζήμνας Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας
2. Καντούτσας Ιωάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας
3. Μιχάλης Φουνταλής Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας

Αφού μετέβησαν σήμερα 1 του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα Τρίτη με βάση την υπ' αριθ. **137/2015**

Απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ**»

έχοντας υπ' όψη:

1. την από **08-10-2013** Σύμβαση κατασκευής
2. την με αριθμό απόφασης **17/2014** Έγκριση παράτασης
2. την από **31-03-2014** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **21-05-2014** Τελική επιμέτρηση

Του κ. Νεσλεχανίδη Σάββα – Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	μμ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,0 m	M3	30,00	30,00	Τριάντα
2	Προμήθεια Συρματοπλέγματος	Χγρ.	1056,00	1056,00	Χίλια Πενήντα Έξι
3	Κατασκευή φατνών	M2	528,00	528,00	Πεντακόσια Είκοσι Οκτώ
4	Πλήρωση φατνών	M3	88,00	88,00	Ογδόντα Οκτώ
5	Γεώφασμα διαχωρισμού	M2	165,00	165,00	Εκατόν Εξήντα Πέντε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο Μεσημέρι Έδεσσας.

2. ΜΕΛΕΤΗ –ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 44/2013 από την Τ.Υ.Δ.Ε. Το έργο πραγματοποιήθηκε με απ' ευθείας ανάθεση με την υπ' αριθ. 135/2013 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την 08-10-2013 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 6.851,10€ + ΦΠΑ 23% 1.575,75€, ήτοι σύνολο 8.426,85€ μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.», ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ποσοστό έκπτωσης 0,00%).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 3 μήνες και ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η 8/1/2014. Εγκρίθηκε 1^η παράταση προθεσμίας έως 31/03/2014 – ΑΔΣ 17/2014 Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 31/03/2014, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δεν έχει γίνει Α.Π.Ε.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκε ένας (1) λογαριασμός - 1^{ος} - συνολικής δαπάνης εργασιών 6.849,80€ χωρίς ΦΠΑ (Φ.Π.Α. 23% 1.575,45€) σύνολο 8.425,25€.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το άρθρο 23 της Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως σύμφωνα με τον Ν. 1418 /84 & Π.Δ. 609/85 παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,το με ημερομηνία 1-9-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ**» του οποίου ανάδοχος είναι η ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. - Ε.Δ.Ε, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. του Δήμου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 14:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 192/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Μιχαήλ
Σαμλίδης, Χρήστος Πέtkος (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18-9-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. &Π κ. Ηλία Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Χρήστο Πέtkο.