

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18^{ης} ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **225/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00΄ - 12.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11.946/18.9.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 20 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 11 | Μούκας Σωτήριος |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) | 12 | Μουστάκας Γεώργιος |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 13 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 4 | Δίου Αναστάσιος | 14 | Πασχάλης Αλέξανδρος |
| 5 | Θεοδώρου Έλλη | 15 | Ρυσάφης Αντώνιος |

6	Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία	16	Σαμλίδης Μιχαήλ
7	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία	17	Ταμβίσκου Ευτυχία
8	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος	18	Τζιάκος Δημήτριος
9	Κίτσου Ελένη	19	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
10	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	20	Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	5	Καραπατσούδη Ελένη
2	Δελής Αθανάσιος	6	Ξυλουργίδης Αντώνιος
3	Θωμάς Ευάγγελος	7	Τσεπκεντζής Ιωάννης
4	Καραμάνη Δήμητρα		

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν συμμετείχε.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 10.913/12.9.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

- Σχετ.:**
- α. Η, με αριθ. 10913/28.08.2023 εμπρόθεσμη αίτηση του Προμηθευτή
 - β. Το, με αριθ. Δ.Υ./12.12.09.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 206 (παρ. 1 και 4), όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021
4. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της προμήθειας
5. Το, με αριθ. 6922/27.05.2022 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) της προμήθειας του θέματος ποσού 577.200,10€
6. Την αριθ. 355/12.12.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28.01.2022.
7. Την αριθ. 19/15.02.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 28.04.2022.
8. Την αριθ. 95/12.05.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της

- επί θέματι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 30.06.2022.
9. Την, με αριθ. 6843/26.04.2023 αίτηση του Προμηθευτή για μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας, ήτοι έως τις 28.08.2023, προκειμένου να τοποθετηθεί ορθά και έντεχνα το ταρτάν
 10. Το, με αριθ. 6843/23.06.2023 έγγραφό μας προς τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις της αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας
 11. Την, με αριθ. τ.τ. 6843/04.07.2023 διατύπωση απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας επί του θέματος
 12. Την αριθ. 154/14.07.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 28.08.2022.
 13. Την, με αριθ. 10913/28.08.2023 αίτηση του Προμηθευτή όπου διαπιστώνεται η αδυναμία ολοκλήρωσης του τμήματος 1 της προμήθειας, έως τις 28.08.2023, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σκάμματα που προβλέπονται εντός του στίβου του γηπέδου όπου εκτελείται η προμήθεια
 14. Το, με αριθ. Δ.Υ./12.12.09.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με το οποίο εκτιμάται ως χρόνος ολοκλήρωσης των σκαμμάτων εντός του στίβου του γηπέδου η 29.09.2023
 15. Το γεγονός ότι η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΕΠΑ 2021 – 2025 του ΥΠΕΣ (ως μεταφερόμενο έργο από το ΠΔΕ με κωδικό ΟΠΣ 5200071 στο ΕΠΑ) και η μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας αποτελεί απρόβλεπτη ανάγκη και πρέπει να συζητηθεί το συντομότερο δυνατό

και επειδή:

1. Κατά την αυτοψία της επιτροπής στο χώρο μετά την αίτησή του προμηθευτή (βλ. 13 σχετικό) διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν κατασκευαστεί τα σκάμματα που προβλέπονται εντός του στίβου του γηπέδου (ήτοι δύο (2) σκάμματα μήκους εσωτερικών διαστάσεων 4,00x9,00μ. βάθους 0,60μ. και μία (1) λίμνη σιπιλά διαστάσεων 3,70x4,00μ. και αρχικού βάθους 0,70μ.)
2. Τα σκάμματα δεν αποτελούν συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση των εργασιών για τα σκάμματα θα γίνει περί τις 29.09.2023 κατ' εκτέλεση της αριθ. 11652/12.09.2023, σύμβασης έργου
4. Η παραλαβή του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας δεν μπορεί να γίνει έως την ολοκλήρωση των σκαμμάτων

Υπό τις ανωτέρω παρατηρήσεις, συμπεραίνεται ότι υπάρχει ανωτέρα βία για τη μετάθεση του χρόνου τοποθέτησης των υλικών του τμήματος 1 της προμήθειας (δηλ. την ολοκλήρωση της παράδοσης) σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα (μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021). Για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης δεν ευθύνεται ο προμηθευτής, καθώς έως σήμερα υπολείπεται η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή των σκαμμάτων στίβου του ανοιχτού γηπέδου.

Μετά από τα ανωτέρω, ως επιτροπή παραλαβής της εν λόγω προμήθειας:

Εισηγούμαστε

τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαίρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 13/10/2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 10.913/12.9.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το με αριθμ. πρωτ. 10.913/28.8.2023 αίτημα του προμηθευτή, το από 12.9.2023 έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας προς την Επιτροπή παραλαβής υλικών της αναφερόμενης προμήθειας, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 13.10.2023.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 225/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δίου Αναστάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσιτσάγκας
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 21.9.2023	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής ανάπτυξης Μ. Σαμλίδη