



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **235/2019**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – Α' ΦΑΣΗ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2017).**

Σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 20.948/1-11-2019 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 5. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος, 6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης – Αν/κό μέλος.	1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 2. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση προσήλθε το αναπληρωματικό μέλος κ. Κων/νος Λαμπρόπουλος κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> Θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν παραβρέθηκε κανένας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:

- ▶ Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 3°,4°,5°,6°,7°,8°, 9° ,10°,1° και 2° .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 30-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 30-10-2019 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κερασίας – Α' Φάση**» (ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2017)» η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κερασίας – Α' Φάση» (ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2017) και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

#### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των, από τον ανάδοχο «**ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ**», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – Α' ΦΑΣΗ (ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2017)**»

Οι υπογράφωντες:

1. Κοσμάς Καλογιαννίδης, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. Χριστίνα Ασημακοπούλου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος
3. Θεόδωρος Δανηλίδης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα **30** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2019** ημέρα **Τετάρτη** με βάση την υπ' αριθ. **254/30-09-2019** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – Α' ΦΑΣΗ (ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2017)**»

Έχοντας υπ' όψη:

1. την από **27-11-2017** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **15-03-2018** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **15-03-2018** Τελική επιμέτρηση

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕ ΙΣΕΣ (Αριθμητι κώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣ ΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητι κώς)	ΕΚΤΕΛΕΣ ΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφ ως)
1	Χωματοουργικές Έργασίες Κτιριακών Έργων. Εξοκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	Μ3	30,92	30,92	Τριάντα και ενενήντα δύο
2	Επίκωση με προϊόντα εκοκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	Μ3	7,98	7,98	Επτά και ενενήντα οκτώ

3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάσπρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.	M3	42,77	42,77	Σαράντα δύο και εβδομήντα επτά
4	Ξυλότυποι κυτών τοίχων.	M2	86,56	86,56	Ογδόντα έξι και πενήντα έξι
5	Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	KG	2.965,17	2.965,17	Δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε και δεκαεπτά
6	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	M	0,85	0,85	Ογδόντα πέντε εκατοστά

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .**

### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

α) Χωματουργικές Εργασίες για την προετοιμασία θεμελίωσης του τοιχίου αντιστήριξης, β) Προετοιμασία για τοποθέτηση υπογείων δικτύων για τα διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ, γ) Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών για την τελική διαμόρφωση της στάθμης θεμελίωσης, δ) Τοποθέτηση δομικού πλέγματος τοιχίου αντιστήριξης, ε) Προετοιμασία ξυλότυπου για τη κατασκευή του τοιχίου αντιστήριξης, στ) Σκυροδέτηση του τοιχίου αντιστήριξης. Οι εργασίες αφορούσαν το Δημοτικό Διαμέρισμα Κερασιάς του Δήμου Έδεσσας.

### **2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό **37/2017** από την Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. Η ανάθεση μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίθηκε με την αριθ. **272/30-10-2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

### **3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την **27-11-2017** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για **9.193,55€ + ΦΠΑ 24% 2.206,45€, ήτοι σύνολο 11.400,00€** μεταξύ του κ. Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου Έδεσσας και του αναδόχου «**.ΠΑΥΛΙΔΗ Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ**», (ποσοστό έκπτωσης **5,00%**).

### **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 6 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την **27-05-2018**.

Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την **15- 03 -2018**, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση περαίωσης.

### **5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Συντάχθηκε 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθ. **35/20-02-2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

### **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκε ένας (1) λογαριασμός:

1<sup>ος</sup> Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών **9.193,52€ & Φ.Π.Α. 24% 2.206,44€** ήτοι συνολικά **11.399,96€**.

### **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

#### **8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

#### **9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαιωμένη περαίωση του δηλαδή την **15-06-2019**. Επομένως η παραλαβή είναι οριστική.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Τσεπκεντζής επιφυλάσσεται για το αν είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου η έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής και προτείνει να διερευνηθεί η υπηρεσία ποιου οργάνου είναι αρμοδιότητα η έγκρισή τους.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 30-10-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κερασίας – Α' Φάση**» (ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2017)», του οποίου ανάδοχος είναι ο Παυλίδης Κυριάκος, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:00 π.μ.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 235/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 6-11-2019  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκια,  
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος (Αναπλ. μέλος),  
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Ιγνάτιος  
Κετσιτζίδης (Αναπλ. μέλος).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αρμόδια υπάλληλο κα Ελισσάβητ Αντωνιάδου.

#### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας), κ. Μιχάλη Σαμλίδη.