



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **8/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

6. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Τ.Κ. ΆΓΡΑ».

Σήμερα Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 341/8-1-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Αναπλ. μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτης .

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης 2016 του προϋπολογισμού του Δήμου.
2. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Σχολικών Κτιρίων».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

Τίτλος έργου:	«Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα».
Αριθ, μελέτης:	50 / 2014

Συνολική Πίστωση Έργου:	1.000.000,00 €
Φορέας Χρηματοδότησης / Συνολικό Ποσό Επιχορήγησης:	Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
Απόφαση Ο.Ε.-Καθορ. Όρων Δημοπρασίας:	45/2015
Ημερομηνία Δημοπράτησης:	24/3/2015
Απόφαση Ο.Ε.- Επικύρωσης Πρακτικών Δημοπρασίας:	60 / 2015
Ανάδοχος Έργου:	Κ/ΞΙΑΣ «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε. - ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
Ημερομηνία Ανάθεσης (Συμφων/κού):	8 - 6 - 2015
Ποσό Σύμβασης (με ΦΠΑ):	500.595,71 €
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου:	Έξι (6) ΜΗΝΕΣ 8 / 12 / 2015
1^η Παράταση περαιώσης εργασιών:	Αρ. απόφασης Ο.Ε. 265/2015, παράταση μέχρι και 31/12/2015

Μετά την υποβληθείσα αίτηση με αρ. πρωτ. 33426/30-12-2015, από τον ανάδοχο του έργου: **«Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα»**, για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσης των εργασιών λόγω δυσκολιών που προκαλούνται από την καθυστέρηση έκδοσης της απαιτούμενης άδειας τομής ασφαλτικού οδοστρώματος και έγκρισης άδειας διέλευσης, καθώς και την επιπλέον απαίτηση πλέον για προκήρυξη νέας θέσης αρχαιολόγου, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

Εισηγούμαστε

την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου **«Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα»**, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, «με αναθεώρηση», μέχρι και τις **31/8/2016**, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την αριθ. 265/2015 απόφασή της, την αριθ. 33426/30-12/2015 αίτηση του αναδόχου του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς

και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α')
“Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων”,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα**», με «αναθεώρηση», μέχρι και τις **31/8/2016**, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:30π. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 8/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πέtkος
(Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18-1-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Θ. Δανηλίδη.

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. , Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέtkο.