



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

26

29

2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 145/2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

5. _____ 1 _____

_____ ! _____

Σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 28333/19-9-2014 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα έξι (6) από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος
Πρόεδρος

- | | | | |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 2. Αναστάσιος Δίου | Τακτικό μέλος | 1. Ιωάννης Χατζόγλου | Τακτικό μέλος |
| 3. Αντώνιος Ρυσάφης | Τακτικό μέλος | | |
| 4. Ιωάννης Μουράτογλου | Τακτικό μέλος | | |
| 5. Μιχάλης Σαμλίδης | Τακτικό μέλος | | |
| 6. Χρήστος Πισλίνας | Τακτικό μέλος | | |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Απόκρουση δικογράφου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
2. Εισήγηση για την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου "Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης

κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης”.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής

Έχοντας υπόψη:

- A) Την μελέτη με αριθ. **22/2011** της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας που αφορά στο έργο **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ ΣΩΤΗΡΑΣ»**.
- B) Το γεγονός ότι η συμβατική δαπάνη του έργου είναι **208007,60€ (με ΦΠΑ)** και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, υπάρχει πίστωση **208007,60€** για το **2014**, με κωδ. αριθ. **02.25/7312.049**.
- B) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του έργου στο οποίο η συμβατική προθεσμία του έργου είναι η **6-10-2014**.
- Γ) Την αριθ. πρωτ. **23268/29-7-2014** αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας Παράσχος Α. Φωτιάδης Γ. για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου τριών μηνών, ως τις **6-01-2015**, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση δηλαδή λόγω καθυστέρησης υπογραφής μνημονίου μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Εισηγούμαστε

για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου για τρεις μήνες δηλαδή ως και τις 6/01/2015.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,την αριθ.23268/29-7-2014 αίτηση παράτασης της «Κ/ξίας Παράσχος Α.-Φωτιάδης Γ. Ε.Δ.Ε.», τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') “Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων”

#S%&' ()*+ \$, - %. /&

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης 01+2/ , /2/ 345 επιπλέον της αρχικής συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου **“ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑΣ ”**, από την 671072014 έως τις 670172015, διότι λόγω καθυστέρησης υπογραφής μνημονίου μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας καθυστέρησαν να ξεκινήσουν οι εργασίες αποπεράτωσής του.

#&1\$8' & &#- %&' #91* &1+: , - 145/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Ιωάννης Μουράτογλου,
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης,
Χρήστος Πισλίνας.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 10-10-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

#\$. <=0* #1\$ */<1>*+&?

7 Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

' . 0*1+=9 +&/\$. 9 3 @*=01\$/+A5?

7 Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη

7 Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέτκο