



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **193/2014**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΤΑΜΟΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΩΣ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ».

Σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 33281/7-11-2014 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος
Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος
6. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
7. Χρήστος Πέtkος Αναπλ/κό μέλος

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φ.Γκιούρος.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Μετά την υποβληθείσα αίτηση με αρ. πρωτ. 30386/10-10-2014, από τον ανάδοχο του έργου: «Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητάς της», για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση και λαμβάνοντας υπόψη:

α) την αναγκαιότητα για εκτέλεση νέων εργασιών πρασίνου, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η όλη κατασκευή

β) το γεγονός ότι αυτές οι απαιτούμενες νέες εργασίες συμπεριλήφθηκαν από την Υπηρεσία στον υπό έγκριση 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το οποίο συνοδεύει τον υπό έγκριση 4^ο Α.Π.Ε. του έργου, και τέλος

γ) την με αρ. πρωτ. 8931/31-10-2014 σύμφωνη γνώμη για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγούμαστε

την παράταση της συνολικής περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου με Αναθεώρηση, κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **12/12/2014** (αρχική ημερομηνία περαίωσης εργασιών 12/10/2014), με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την πορεία του έργου από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας η Οικονομική Επιτροπή προτείνει να κληθεί στην έγκριση του ΑΠΕ ο ανάδοχος του έργου προκειμένου να του γίνουν συστάσεις σε ζητήματα που έχουν προκύψει από την εκτέλεση του έργου.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,την αριθ.30386/10-10-2014 αίτηση παράτασης της «Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.-ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε. -ΕΡΓΑΣΙΣ», τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων"

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης **εξήντα ημερολογιακών (60) ημερών** επιπλέον της αρχικής συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου **«Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητάς της»**, από την 13-10-2014 έως τις 12-12-2014,

λόγω της αναγκαιότητας για εκτέλεση νέων εργασιών πρασίνου, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η όλη κατασκευή.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 193/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Ιωάννης Χατζόγλου, Μιχαήλ
Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πισλίνας,
Χρήστος Πέtkος (Αναπληρωματικό μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 17-11-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδια υπάλληλο κα Αντωνιάδου Ελισάβετ
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέtkο