



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **208/2015**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».**

Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 24897/21-9-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος  
Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος
5. Χρήστος Πέtkος Αναπλ. μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ανάθεση σε δικηγόρο του φακέλου του κληροδοτήματος Μήντσιου Παρασκευή κα Παρίση.
2. Ανάθεση σε δικηγόρο για μεταβίβαση περιουσίας.
3. Συζήτηση επί της υπόθεσης της εταιρείας «Μάρμαρα Εδέσσης Αφοί Καλαντζή ΕΠΕ».
4. Ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

### **Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Ε Ρ Γ Ο Υ**

Τίτλος έργου:	<b>«Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια».</b>
Αριθ, μελέτης:	<b>38 / 2014</b>

Συνολική Πίστωση Έργου:	<b>430.919,00 €</b>
Φορέας Χρηματοδότησης / Συνολικό Ποσό Επιχορήγησης:	Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Πράξης ΣΑ: <b>2012ΣΕ06180033</b> , Κωδικός ΜΙΣ: <b>373698</b> ) με ποσό <b>430.919,00 €</b> , και από πόρους της Ε.Ε., μέσω του <b>Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης</b> .
Απόφαση Ο.Ε.-Καθορ. Όρων Δημοπρασίας:	204 / 2014
Ημερομηνία Δημοπράτησης:	16-12-2014
Απόφαση Ο.Ε.- Επικύρωσης Πρακτικών Δημοπρασίας:	240 / 2014
Ανάδοχος Έργου:	<b>Κ/ΞΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>
Ημερομηνία Ανάθεσης (Συμφων/κού):	<b>19 - 03 - 2015</b>
Ποσό Σύμβασης (με ΦΠΑ):	<b>411.474,39 €</b>
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου:	<b>Έξι (6) ΜΗΝΕΣ 19 / 09 / 2015</b>

### **Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Μετά την υποβληθείσα αίτηση με αρ. πρωτ. 22080/19-08-2015, από τον ανάδοχο του έργου: «**Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια**», για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών λόγω δυσκολιών που προκαλούνται από την εφαρμογή από τις τράπεζες του ελέγχου κεφαλαίων (capital control), και την διατύπωση σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ: ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, με αρ. πρωτ. 1315/7-9-2015.

### **Εισηγούμαστε**

την παράταση της συνολικής περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, μέχρι τις **30/11/2015**, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,την αριθ. πρωτ. 22080/19-8-2015 αίτηση παράτασης της αναδόχου **Κ/ξία Πολατσιδης Π. –Φωτιάδης Γ. Ε.Δ.Ε.**», τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων",

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου «**Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια**», έως τις **30-11-2015**, η οποία καθυστέρησε λόγω δυσκολιών που προκαλούνται από την εφαρμογή από τις τράπεζες του ελέγχου κεφαλαίων (capital control), και την διατύπωση σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ: ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, με αρ. πρωτ. 1315/7-9-2015.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:30 π.μ.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 208/2015**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Αντώνιος Ρυσάφης, Μιχαήλ  
Σαμλίδης, Χρήστος Πέtkος (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 25-9-2015  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέtkο