

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18^{ης} ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **228/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**5. ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΣΑ - ΤΣΑΪΡ»**

Σήμερα Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00΄ - 12.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11.946/18.9.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 20 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 11 | Μούκας Σωτήριος |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) | 12 | Μουστάκας Γεώργιος |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 13 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 4 | Δίου Αναστάσιος | 14 | Πασχάλης Αλέξανδρος |
| 5 | Θεοδώρου Έλλη | 15 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 6 | Ιατρίδου-ΒλαδίκΑ Αναστασία | 16 | Σαμλίδης Μιχαήλ |
| 7 | Κατσάρα-Βλάχου Μαρία | 17 | Ταμβίσκου Ευτυχία |

8	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος	18	Τζιάκος Δημήτριος
9	Κίτσου Ελένη	19	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
10	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	20	Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	5	Καραπατσούδη Ελένη
2	Δελής Αθανάσιος	6	Ξυλουργίδης Αντώνιος
3	Θωμάς Ευάγγελος	7	Τσεπκεντζής Ιωάννης
4	Καραμάνη Δήμητρα		

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν συμμετείχε.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 11.764/15.9.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας
4. Το, με αριθ. 7179/02.06.2023 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος ποσού 72.909,66€
5. Την αριθ. 203/06.09.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του επί θεματι έργου.
6. Την, με αριθ. 11764/14.09.2023 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης

και επειδή:

- έλαβαν χώρα στην περιοχή όπου βρίσκεται η έδρα του Αναδόχου (Φάρσαλα Θεσσαλίας) και επιπλέον
- εντός του γηπέδου στην περιοχή του έργου, εκτελούνται εργασίες της προμήθειας ταρτάν του γηπέδου με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής των θυρών εισόδου, που αποτελούν αντικείμενο του έργου του Αναδόχου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση παράτασης ενός (1) μήνα της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΣΑ – ΤΣΑΪΡ», έως τις 02/11/2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο ως φυσικό αντικείμενο.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 11.764/15.9.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το με αριθμ. πρωτ. 11.764/14.9.2023 αίτημα του αναδόχου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ενός (1) μήνα της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΣΑ - ΤΣΑΪΡ», έως τις 02.11.2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο ως φυσικό αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 228/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δίου Αναστάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσιτσάγκας
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 21.9.2023	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδης

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής ανάπτυξης Μ. Σαμλίδη