

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **34/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

2. ΕΓΚΡΙΣΗ 6^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "Μ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» (ΥΠΟ1)

Σήμερα Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2044/15.2.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 24 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 13 | Λαζάρου Ελένη |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 14 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 15 | Μούκας Σωτήριος |
| 4 | Αγγέλου Μαρία - Ζωή | 16 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 5 | Αποστόλου Θεόδωρος | 17 | Μπιτέρνας Μιχαήλ |
| 6 | Γκιούρος Φίλιππος | 18 | Μπόγια Μελλομένη |

7	Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή	19	Νίκου Τρύφων
8	Θωμάς Ευάγγελος	20	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
9	Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία	21	Σαμλίδης Μιχαήλ
10	Καραμάνη Δήμητρα	22	Τόσης Ηλίας
11	Καραπατσούδη Ελένη	23	Τρυπιάνης Ευάγγελος
12	Κυρμίζογλου Αντώνιος	24	Τσακίρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1 Παπαδόπουλος Ελευθέριος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγγέλου Μαρία - Ζωή και Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχε η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

- α. Συμβουλίου Δ. Κ. Μεσημερίου κ. Ιωάννης Γιώρας
- β. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 49/5.2.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας
4. Το, με αριθ. 13627/12.10.2020 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου

του θέματος ποσού 769.110,59€

5. Την, αριθ. 285/2021, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 6μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 11.04.2022
6. Την, αριθ. 99/2022, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 6μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 11.10.2022
7. Την, με αριθ. 11428/06.09.2022 αίτηση του Αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι (6) μήνες βάσει του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022
8. Το, με αριθ. 11428/30.09.2022 έγγραφό μας, με το οποίο έγινε η έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος
9. Την, αριθ. 93/2023, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 3μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 11.07.2023
10. Το, με αριθ. οικ. 362041/1085/25.05.2023 έγγραφό του Τμήματος Παρακολούθησης και Στρατηγικού Σχεδίου της ΠΚΜ αναφορικά με τη τροποποίηση απόφασης ένταξης του έργου στο πλαίσιο του ΠΠΑ ΠΚΜ/ΕΠΑ 2021-2025
11. Την, αριθ. 153/2023, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 3μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 11.10.2023
12. Την, αριθ. 234/2023, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 4μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 12.02.2024
13. Την, με αριθ. 49/02.01.2024 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ενημέρωνε ότι θα προβεί σε διακοπή εργασιών, λόγω του γεγονότος ότι δεν πληρώθηκε τον 11^ο και 12^ο λογαριασμού που υπέβαλε.
14. Το γεγονός ότι η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ. (ως μεταφερόμενο έργο από το ΠΔΕ με κωδικό ΟΠΣ 5198479 στο ΠΠΑ) και η παράταση του ΥΠΟ1 του επί θέματι έργου, αποτελεί απρόβλεπτη συνθήκη και πρέπει να συζητηθεί το συντομότερο δυνατό

και επειδή:

- Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα διακοπής εργασιών στο οποίο η υπηρεσία μας δεν απάντησε εντός 15 ημερών από την υποβολή του, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, να έχει λάβει χώρα σιωπηρή απόρριψη του αιτήματός του.
- Συνεχίζει να εκκρεμεί η έγκριση της διαχειριστικής αρχής (Τμήμα παρακολούθησης και στρατηγικού σχεδίου της ΠΚΜ) του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών, προκειμένου (εάν πρόκειται για επιλέξιμες υπερ-συμβατικές δαπάνες), να τροποποιηθεί η απόφαση ένταξης του έργου στο πλαίσιο του ΠΠΑ ΠΚΜ/ΕΠΑ 2021-2025
- Χωρίς την έγκριση από τη διαχειριστική αρχή δεν είναι εφικτή η έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.
- Χωρίς την έγκριση και υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν είναι δυνατή η εκτέλεση συγκεκριμένων υπερ-συμβατικών εργασιών, αλλά και η ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών.
- Επιπλέον, υπό αυτή τη συνθήκη, δεν είναι εφικτό να γίνει αίτημα κατανομής χρηματοδότησης για το υπο-έργο ΥΠΟ1, με αποτέλεσμα να υπάρξει υστέρηση στην αποπληρωμή ήδη εκτελεσμένων εργασιών του Αναδόχου (11^{ος} και 12^{ος} λογαριασμός) και να μην είναι εφικτή η εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών που προβλέπονται στον 3^ο ΑΠΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση τετράμηνης (4 μήνες) παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)» (ΥΠΟ1), έως τις 12/06/2024, με πρωτοβουλία της Δ/νουσας Υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο διαχειριστικά αλλά και ως φυσικό αντικείμενο».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 49/5.2.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 49/2.1.2024 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση τετράμηνης (4 μήνες) παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)» (ΥΠΟ1), έως τις 12.06.2024, με πρωτοβουλία της Δ/νουςας Υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο διαχειριστικά αλλά και ως φυσικό αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 34/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

Αγγέλου Μαρία - Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος,

Ακριβές απόσπασμα

Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα.

Έδεσσα 4.3.2024

Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαζάρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ευαγ. Θωμά