

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **126/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΕΓΚΡΙΣΗ 3<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**  
**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8921/21.6.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1 Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος)         | 12 Λαζάρου Ελένη       |
| 2 Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)     | 13 Μούκας Σωτήριος     |
| 3 Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 14 Μουράτογλου Ιωάννης |
| 4 Αποστόλου Θεόδωρος                  | 15 Μπιτέρνας Μιχαήλ    |
| 5 Γκιούρος Φίλιππος                   | 16 Μπόγια Μελλομένη    |

6	Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή	17	Νίκου Τρύφων
7	Θωμάς Ευάγγελος	18	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
8	Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία	19	Σαμλίδης Μιχαήλ
9	Καραμάνη Δήμητρα	20	Τόσης Ηλίας
10	Καραπατσούδη Ελένη	21	Τρυσιάνης Ευάγγελος
11	Κυρμίζογλου Αντώνιος	22	Τσακίρης Ιωάννης

## **ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

### **αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1	Αγγέλου Μαρία - Ζωή	6	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία - Ζωή Αγγέλου και Ελευθέριος Παπαδόπουλος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχαν οι παρακάτω Πρόεδροι:

- Συμβουλίου Δ.Κ. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

- α. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας
- β. Συμβουλίου Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου κ. Αθανάσιος Καπετάντσης
- γ. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 7885/4.6.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας
4. Το, με αριθ. 11184/01-09-2022 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος ποσού 591.021,87€
5. Την αριθ. 226/19.09.2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες
6. Την αριθ. 310/18.12.2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο
7. Την αριθ. 71/26.03.2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες
8. Την, αριθ. 1045/23.03.2024 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»)
9. Την, με αριθ. 5919/02.05.2024 αίτηση του Αναδόχου για εξάμηνη (6 μήνες) παράταση εκτέλεσης του έργου, ήτοι έως 02.12.2024, λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν
10. Την, υποβολή του 4ου ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου, κατ' εκτέλεση των εργασιών του 2ου ΑΠΕ και καθώς δεν έχει υπογραφεί η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, όπου για την εκτέλεση του έργου απαιτείται εξάμηνη (6 μήνες) παράταση
11. Το, αριθ. 5919/29.05.2024, έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκε η προέγκριση 6μηνης παράτασης για το έργο του θέματος
12. Την, με αριθ. 2055/03.06.2024 προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υπόεργο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» Α/Α 1 της Πράξης 5037835 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» της ΠΚΜ

και επειδή:

- Μετά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037835, η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος αξίας δεν έχει υπογραφεί – ενεργοποιηθεί, καθώς αναμένεται η επιπλέον χρηματοδότηση του έργου με τη μεταφορά του στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027 για διαχειριστικούς λόγους, σύμφωνα με την αριθ. 1045/23.03.2024 (Κωδικός Πρόσκλησης: 066.2.6.1 Α/Α πρόσκλησης ΟΠΣ: 8113) πρόσκληση της ΕΥΔ Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
- Η υπηρεσία έλεγξε το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα και θεωρεί επαρκώς αιτιολογημένη τη συγκεκριμένη παράταση για την εκτέλεση εργασιών, μετά την υπογραφή και έναρξη εκτέλεσης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, μετά την μεταφορά του έργου στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027, απ' όπου θα λάβει χώρα και η χρηματοδότηση της σύμβασης.

#### **Εισηγούμαστε**

την εξάμηνη παράταση (6 μήνες) του έργου (3<sup>η</sup> Παράταση) για το έργο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037835, ήτοι έως 02.12.2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 5919/2.5.2024 αίτηση της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ, τη με αριθμ. πρωτ. 2055/3.6.2024 Έγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση εξαμήνης παράτασης (6 μήνες) του έργου (3η Παράταση) για το έργο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037835, ήτοι έως 02.12.2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 126/2024**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία - Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα. Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελπομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,
<b>Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 2.7.2024</b>	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανηλίδη

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά