

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **135/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**6. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Σήμερα Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10448/4.6.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)	11	Πασχάλης Αλέξανδρος
2	Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)	12	Ρυσάφης Αντώνιος
3	Βερικούκης Χρήστος	13	Σαμλίδης Μιχαήλ
4	Γιώγας Δημήτριος	14	Σόντρας Ιωάννης
5	Δασκάλου Χρήστος	15	Ταπαζίδης Δημήτριος

6	Δημητριάδης Βασίλειος	16	Τσιβόγλου Χρήστος
7	Δίου Αναστάσιος	17	Φουνταλής Μιχαήλ
8	Ζδρου Αικατερίνη	18	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ
9	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	19	Χατζόγλου Ιωάννης
10	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	5	Μάρκου Διονύσιος
2	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα	6	Μουράτογλου Ιωάννης
3	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	7	Πέtkος Χρήστος
4	Κούκος Γεώργιος	8	Ταμβίσκου Ευτυχία

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Τσιβόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 25^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:

- α. Άγρα Θεόφιλος Καραμπάσης
- β. Παναγίτσας Γεώργιος Παπαδόπουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 10451/4.6.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ. 28Π/18 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ.& Πολεοδομίας που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση ελαστικού τάπητα (ταρτάν) για αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων στίβου στο δημοτικό στάδιο Έδεσσας».
2. Την αριθ. πρωτ. 7358/16-04-2018 Απόφαση Δημάρχου Έδεσσας για την ανάθεση της προμήθειας του θέματος και την έγκριση σύναψης σύμβασης.
3. Την αριθ. πρωτ. 7359/16-04-2018 Σύμβαση της προμήθειας του θέματος, στην οποία ορίζονται (50) πενήντα ημέρες ως συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, δηλαδή ως την 05-06-2018.
4. Την αριθ. πρωτ. 10384/04-06-2018 Αίτηση του, αναδόχου της προμήθειας, με την οποία ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά (15) δεκαπέντε ημέρες, δηλαδή ως την 20-06-2018

Και επειδή για την τοποθέτηση του ελαστικού τάπητα απαιτείται πλήρως στεγνό υπόβαθρο, κάτι που οι καιρικές συνθήκες δεν το έχουν μέχρι σήμερα επιτρέψει

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση ελαστικού τάπητα (ταρτάν) για αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων στίβου στο δημοτικό στάδιο Έδεσσας», κατά (15) δεκαπέντε ημέρες, δηλαδή ως την 20-06-2018».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. πρωτ. 10384/4.6.2018 αίτηση του αναδόχου, τη με αριθμ. πρωτ. 7359/16.4.2018 Σύμβαση καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση ελαστικού τάπητα (ταρτάν) για αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων στίβου στο δημοτικό στάδιο Έδεσσας», κατά (15) δεκαπέντε ημέρες, δηλαδή ως την 20.06.2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 135/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 18.6.2018 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας Δ. Ταπαζίδα