

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **198/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**4. ΕΓΚΡΙΣΗ 5^{ης} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»**

Σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13950/26.9.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 19 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 11 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 12 | Μπιτέρνας Μιχαήλ |
| 3 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 13 | Μπόγια Μελπομένη |
| 4 | Αγγέλου Μαρία - Ζωή | 14 | Νίκου Τρύφων |
| 5 | Γκιούρος Φίλιππος | 15 | Νουσηκύρου Αλκιβιάδης |
| 6 | Θωμάς Ευάγγελος | 16 | Σαμλίδης Μιχαήλ |

7	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	17	Τόσης Ηλίας
8	Καραμάνη Δήμητρα	18	Τρυσιάνης Ευάγγελος
9	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	19	Τσακίρης Ιωάννης
10	Μούκας Σωτήριος		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Αποστόλου Θεόδωρος	4	Κυρμιζογλου Αντώνιος
2	Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή	5	Λαζάρου Ελένη
3	Καραπατσούδη Ελένη	6	Παπαδόπουλος Ελευθέριος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Κυρμιζογλου και Ελένη Καραπατσούδη, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δήμητρα Καραμάνη και Μαρία – Ζωή Αγγέλου, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων) και η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φίλιππος Γκιούρος αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχαν οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Άρτισσας κα Ελένη Μπόγια

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Αγίου Αθανασίου Ιωάννης Καπετάντσης

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Μεσημερίου κ. Ιωάννης Γιώρας

γ. Συμβουλίου Δ.Κ. Παναγίτσας κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος

δ. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας

ε. Συμβουλίου Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

στ. Συμβουλίου Δ.Κ. Σωτήρας κ. Δημήτριος Αναστασιάδης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 12592/4.9.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

« Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016.
2. Την Α.Π. 14834/14-11-2022 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, με συμβατική προθεσμία περαίωσης 6 μηνών δηλ. την 14/05/2023.
3. Την αρ. 94/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012884634) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 1^{ης} παράτασης έως την 14/9/2023.
4. Την αρ. 227/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013465993) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 2^{ης} παράτασης έως την 14/12/2023.
5. Την αρ. 305/2023 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014120767) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 3^{ης} παράτασης έως την 14/5/2024
6. Την αρ. 115/2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014906999) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 4^{ης} παράτασης έως την 1/9/2024
7. Την Α.Π. 11362/5-8-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση 60 (εξήντα) ημερών.
8. Την από 30-8-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας προς το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για χορήγηση 5^{ης} παράτασης 60 (εξήντα) ημερών, δηλ. έως 1/11/2024.
9. Την σύμφωνη γνώμη για την έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης 60 (εξήντα) ημερών, δηλ. έως 1/11/2024 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
10. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση» 60 (εξήντα) ημερών, δηλ. έως 1/11/2024, διότι ήταν αδύνατη η εκτέλεση ασφαλικών εργασιών λόγω του παρατεταμένου καύσωνα τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικός Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Σαμλίδη προκειμένου να θέσει ερώτηση για το θέμα, την οποία απάντησε ο Προϊστάμενος της

Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλίας Γκουγιάννος, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 11362/5.8.2024 αίτηση παράτασης της αναδόχου, το με αρ. πρωτ. 177684/03-09-2024 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση» 60 (εξήντα) ημερών, δηλ. έως 1/11/2024, διότι ήταν αδύνατη η εκτέλεση ασφαλικών εργασιών λόγω του παρατεταμένου καύσωνα τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 198/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία – Ζωή, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου – Βλαδίκια
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 11.10.2024	Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα. Καραπατσούδη Ελέν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Κυρμίζογλου Αντώνιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνο
	Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπιτέρνα
	Μιχαήλ, Μπόγια Μελπομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκός
	Αλκιβιάδης, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης
	Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυφιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας Χ. Ασημακοπούλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά