

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **217/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»**

Σήμερα Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 16.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15223/21.10.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 16 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 9 | Λαζάρου Ελένη |
| 2 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 10 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 3 | Αποστόλου Θεόδωρος | 11 | Νίκου Τρύφων |
| 4 | Θεοδώρου – Ντουμπάραιτζη Φανή | 12 | Νουσηκύρου Αλκιβιάδης |
| 5 | Θωμάς Ευάγγελος | 13 | Σαμλίδης Μιχαήλ |

6	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	14	Τόσης Ηλίας
7	Καραμάνη Δήμητρα	15	Τρουσιάνης Ευάγγελος
8	Κυρμιζογλου Αντώνιος	16	Τσακίρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Αγγέλου Μαρία - Ζωή	6	Μούκας Σωτήριος
2	Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)	7	Μπιτέρνας Μιχαήλ
3	Γκιούρος Φίλιππος	8	Μπόγια Μελπομένη
4	Καραπατσούδη Ελένη	9	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
5	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Λαμπρόπουλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκια αποχώρησε από την τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχε ο παρακάτω Πρόεδρος:

α. Αγίου Αθανασίου Ιωάννης Καπετάντσης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Μεσημερίου κ. Ιωάννης Γιώρας, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Σωτήρας κ. Δημήτριος Αναστασιάδης.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 14408/15.10.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ.: Η Αρ. Πρωτ. 14408/07-10-2024 αίτηση του κ. Γεώργιου - Θεοφάνη Πετρίδη

Έχοντας υπόψη:

α) την αρ. 13946/06-11-2023 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση και βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού» (Αρ. Μελ. 06/2023), με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 06-11-2024,

β) την αρ. πρωτ. 14408/07-10-2024 αίτηση του κ. Γεώργιου - Θεοφάνη Πετρίδη με την οποία αιτείται παράταση τριών (03) μηνών δηλ. έως την 06-02-2025 λόγω του ότι στο αντικείμενο της σύμβασης προβλέπεται η ηλεκτροδότηση των νέων υπόγειων κάδων που πρόκειται να τοποθετηθούν στην περιοχή μελέτης του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων» και δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη,

γ) το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”

εισηγούμαστε

την χορήγηση παράτασης τριών (03) μηνών, δηλ. έως την 06-02-2025, του έργου “Επέκταση και βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού» (Αρ. Μελ. 06/2023), δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προμήθειας και συνεπώς δεν έχουν τοποθετηθεί οι νέοι υπόγειοι κάδοι στην περιοχή μελέτης του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων», πλησίον του πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι στη συνέχεια θα ηλεκτροδοτηθούν στα πλαίσια ολοκλήρωσης του παρόντος έργου.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 14408/7.10.2024 αίτηση του αναδόχου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης τριών (03) μηνών, δηλ. έως την 06.02.2025, του έργου «Επέκταση και βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού» (Αρ. Μελ. 06/2023), δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προμήθειας και συνεπώς

δεν έχουν τοποθετηθεί οι νέοι υπόγειοι κάδοι στην περιοχή μελέτης του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων», πλησίον του πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι στη συνέχεια θα ηλεκτροδοτηθούν στα πλαίσια ολοκλήρωσης του παρόντος έργου.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 217/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αποστόλου Θεόδωρος, Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη
Ακριβές απόσπασμα	Φανή, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία,
Έδεσσα 5.11.2024	Καραμάνη Δήμητρα. Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμιζογλου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Λαμπρόπουλος
	Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, Νίκου Τρύφων,
	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαχριστοδούλου Βασιλική,
	Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος,
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Τσακίρης Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας Σπ. Μακατσώρη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά