

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **253/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**12. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED»**

Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16.681/21.9.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 12 | Πασχάλης Αλέξανδρος |
| 2 | Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) | 13 | Πέtkος Χρήστος |
| 3 | Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου | 14 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 4 | Βερικούκης Χρήστος | 15 | Σαμλίδης Μιχαήλ |

5	Γιώγας Δημήτριος	16	Σόντρας Ιωάννης
6	Δασκάλου Χρήστος	17	Ταμβίσκου Ευτυχία
7	Δημητριάδης Βασίλειος	18	Τσιβόγλου Χρήστος
8	Δίου Αναστάσιος	19	Φουνταλής Μιχαήλ
9	Ζδρου Αικατερίνη	20	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ
10	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	21	Χατζόγλου Ιωάννης
11	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	4	Μάρκου Διονύσιος
2	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	5	Μουράτογλου Ιωάννης
3	Κούκος Γεώργιος	6	Ταπαζίδης Δημήτριος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ταπαζίδης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:

- α. Άγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
- β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης
- γ. Άρτισσας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργούδης
- δ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών Κοινοτήτων:

- α. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος
- β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας
- γ. Ριζαρίου κ. Κων/νος Δημητριάδης

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 15389/3.9.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ. πρωτ. 10354/04-06-2018 Απόφαση Δημάρχου Έδεσσας για την ανάθεση της προμήθειας του θέματος και την έγκριση σύναψης σύμβασης.
2. Την αριθ. πρωτ. 10355/04-06-2018 Σύμβαση της προμήθειας του θέματος, στην οποία ορίζονται (90) ενενήντα ημέρες ως συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, δηλαδή ως την 02-09-2018.
3. Την από 30-08-2018 Αίτηση της εταιρείας «Α. ΚΑΙ Χ. ΚΑΡΤΑΣ ΟΕ», αναδόχου της προμήθειας, με την οποία ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά (45) σαράντα πέντε ημέρες, δηλαδή ως την 17-10-2018

Και προκειμένου :

Ο ανάδοχος να ανταποκριθεί στην επιπλέον απαίτηση που έθεσε ο ΔΕΔΔΗΕ (μια επιπλέον οπή επί του γαλβανισμένου βραχίονα)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων LED», κατά (45) σαράντα πέντε ημέρες, δηλαδή ως την 17-10-2018».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. πρωτ. 15389/30.8.2018 αίτηση του αναδόχου καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων LED», κατά (45) σαράντα πέντε ημέρες, δηλαδή ως την 17.10.2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 253/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη,
Ακριβές απόσπασμα	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαμπρόπουλος
Έδεσσα 28. 9.2018	Κωνσταντίνος, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Αλέξανδρος, Πέtkος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας Χ. Βερικούκη