



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022  
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **355/2022**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  
ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Σήμερα Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 16.130/6-12-2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136), και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 2. Μιχαήλ Σαμλίδης - Αντιπρόεδρος, 3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 6. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. Μέλος, 7. Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. Μέλος.	

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ, Ιωάννης Μουράτογλου και Αντώνιος Ρυσάφης συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

Το μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανασυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής άρχισαν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά: 3<sup>ο</sup> -13<sup>ο</sup> ,1<sup>ο</sup>, 2, 14<sup>ο</sup>-18<sup>ο</sup>, 21<sup>ο</sup>, 19<sup>ο</sup>, 20<sup>ο</sup>, 22<sup>ο</sup> & 23<sup>ο</sup>.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης, γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 15196/25.11.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολοδομίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

*«Έχοντας υπόψη:*

1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει

2.Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει

3.Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της προμήθειας

4.Το, με αριθ. 6922/27.05.2022 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) της προμήθειας του θέματος ποσού 577.200,10€

5.Την, με αριθ. 15196/18.11.2022 αίτηση του Προμηθευτή για τρίμηνη (3 μήνες) παράταση εκτέλεσης του έργου, ήτοι έως τις 27.02.2022, λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν

και επειδή:

Ο Προμηθευτής – Ανάδοχος επικαλείται ως αιτίες για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας

- Την αύξηση των ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου με την ανάγκη σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης (ήσσονος σημασίας), η οποία δεν έχει υπογραφεί (ζητά παράταση 1 μήνα)

- Την καθυστέρηση στη διάσρωση ασφάλτου και ταρτάν του γηπέδου, λόγω θεομηνίας (Ιούλιος 2022) και η αποκατάσταση των ημικυκλίων, η οποία έγινε από τον ανάδοχο του έργου (υποέργο 1) με τίτλο «Έργα Υποδομής για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά-Τσαϊρ" σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» μετά από σχετική αλληλογραφία (ζητά παράταση 1 μήνα).

- Το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λόγω υψηλής σχετικής υγρασίας, καθίσταται αδύνατο να εγκατασταθεί το ταρτάν στον ασφαλιστάπητα και δεν είναι εφικτή η εκτέλεση εργασιών (ζητά παράταση 1 μήνα)

Η παράταση που ζητά μετά (και) την επικάλυψη των συμβάντων ανέρχεται στους τρεις (3) μήνες (αθροιστικά ανέρχεται σε 1+1+1 = 3,0 μήνες)

Η υπηρεσία ωστόσο θεωρεί ότι τόσο η χρονική διάρκεια των συμβάντων, αλλά και η χρονική αλληλουχία και επικάλυψη τους είναι διαφορετική από αυτή που ισχυρίζεται ο Ανάδοχος ήτοι:

- Οι επιπλέον εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν (κατασκευή διαχωριστικού καναλιού, διάσπρωση επιπλέον κυβικών μίγματος για την επίτευξη κλίσεων στην περιοχή του χλοοτάπητα, κλπ) αντιστοιχίζονται περίπου στο 10% του συμβατικού αντικείμενου και αιτιολογούν παράταση περίπου 15 ημερών (0,5 μήνες)
- Κατά την αποκατάσταση των ημικυκλίων δεν σταμάτησαν οι εργασίες του αναδόχου σε θέσεις που δεν επηρεάζονται από τις εργασίες αποκατάστασης. Συνεπώς δεν δικαιολογείται ο ένας (1) μήνας που ζητά ο ανάδοχος, αλλά 15 ημέρες (0,5 μήνες).
- Για την ορθή τοποθέτηση των υλικών και την παραλαβή τους, θα πρέπει να εντοπιστούν οι ημέρες με κατάλληλες συνθήκες (δηλ. χωρίς υγρασία) λόγω καιρικών φαινομένων και μπορεί να αιτιολογηθεί συνολική παράταση κατά ένα (1) μήνα.

### *Εισηγούμαστε*

τη δίμηνη παράταση (2 μήνες) της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 28/01/2023, με σκοπό να ολοκληρωθεί διαχειριστικά έως τις 28/02/2023».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όσα αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. 15196/25.11.2022 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 15196/18.11.2022 αίτηση του αναδόχου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α'197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση δίμηνης παράτασης (2 μηνών) της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά - Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 28/01/2023, με σκοπό να ολοκληρωθεί διαχειριστικά έως τις 28/02/2023.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 355/2022**

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:45 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχαήλ Σαμλίδης,  
Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα, Ευάγγελος Θωμάς,  
Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης.

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 22-12-2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Θ. Δανηλίδη

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.