

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **70/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

2. ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ»

Σήμερα 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3923/22.3.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 12 | Λαζάρου Ελένη |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 13 | Μούκας Σωτήριος |
| 3 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 14 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 4 | Αγγέλου Μαρία - Ζωή | 15 | Μπιτέρνας Μιχαήλ |
| 5 | Αποστόλου Θεόδωρος | 16 | Μπόγια Μελοπομένη |
| 6 | Γκιούρος Φίλιππος | 17 | Νίκου Τρύφων |

7	Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή	18	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
8	Θωμάς Ευάγγελος	19	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
9	Καραμάνη Δήμητρα	20	Σαμλίδης Μιχαήλ
10	Καραπατσούδη Ελένη	21	Τόσης Ηλίας
11	Κυρμίζογλου Αντώνιος	22	Τρυσιάνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Ιατρίδου - Βλαδίκα Αναστασία	3	Τσακίρης Ιωάννης
2	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και Ιωάννης Τσακίρης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι:

α. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

γ. Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Καρυδιάς κ. Δημήτριος Χριστογεωργίου, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

β. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα. Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1^ο έως 22^ο, 24^ο, 25^ο και 23^ο.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 3133/8.3.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«**Σχετ.:** Η αρ. πρωτ. 1071/24-01-2024 αίτηση της «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει,

β) την αριθ. 4320/1482/Α3/28-06-2019 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης που αφορά την ένταξη της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 - 2020» η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 6014/Β1/1234/15-10-2019 όμοια,

γ) την αριθ. πρωτ. 3280/06-06-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ που αφορά στην Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033834 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,

δ) την αριθ. πρωτ. 15454/23-11-2022 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων» (Αρ. Μελ. 07/2022), με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 23-07-2023,

ε) την αρ. πρωτ. 9140/14-07-2023 αίτηση της «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.» με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, δηλ. έως την 23-02-2024,

στ) την αρ. πρωτ. 5099/27-09-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ (1^η παράταση χρονοδιαγράμματος σύμβασης),

ζ) την αρ. 231/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας "Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 23-02-2024,

η) την αρ. πρωτ. 1071/24-01-2024 αίτηση της «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.» με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως την 23-08-2024, εξαιτίας καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις σε αντίστοιχες περιόδους) τα οποία κατέστησαν ανέφικτη την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, μειωμένης απόδοσης συνεργείου λόγω ωραρίου κοινής ησυχίας, καθυστέρησης λόγω παράλληλης εκτέλεσης εργασιών του έργου της ανάπλασης και του έργου υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και λόγω της διακοπής εργασιών βάσει του αριθ. πρωτ. 14960/04-12-2023 εγγράφου της Διευθύνουσας υπηρεσίας, όπως αυτά αναλυτικά διατυπώνονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου

η) τα στοιχεία που συνοδεύουν την αριθ. πρωτ. 1071/24-01-2024 αίτηση του αναδόχου, ήτοι την αιτιολογική έκθεση αυτού, το μετεωρολογικό ιστορικό της περιοχής και τα ημερολόγια έργου που αφορούν τις ημέρες μη εκτέλεσης εργασιών λόγω καιρικών φαινομένων, την αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ 37556/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΟ1465ΦΥΟ-ΚΝΔ) εγκύκλιο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα» και τέλος την φωτογραφική τεκμηρίωση των εκτελεσμένων εργασιών,

θ) την αρ. πρωτ. 1087/06-03-2024 (αρ. πρωτ. 3062/07-03-2024 Δ.Ε.) προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ

εισηγούμαστε

την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου «**Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων**» (Αρ. Μελ. 07/2022), κατά πέντε (5) μήνες, δηλ. έως την **23-07-2024**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της αίτησης του αναδόχου και συγκεκριμένα ως εξής:

α) Λόγω καιρικών συνθηκών δηλαδή λόγω αυξημένων θερμοκρασιών τους καλοκαιρινούς μήνες που καθιστούν ανέφικτη την εργασιών καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ύστερα και από τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για το σκοπό αυτό, καθώς και λόγω βροχοπτώσεων ή παγετού σύμφωνα κατά προσέγγιση με τα τηρούμενα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής συνολικά σε 1,5 μήνες.

β) Λόγω μειωμένης απόδοσης των συνεργείων εξαιτίας του ωραρίου κοινής ησυχίας και των συνεχών οχλήσεων των περιοίκων της περιοχής σε ποσοστό κατ' εκτίμηση 40% του συνολικού χρόνου διαστήματος από τις 14/07/2023 έως και 30/09/2023, δηλαδή συνολικά για 1 μήνα.

γ) Λόγω παράλληλης εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης και έργων υπογειοποίησης καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ σε ποσοστό κατ' εκτίμηση 50% του συνολικού χρονικού διαστήματος από τις 20/09/2023 έως και 24/01/2024, δηλαδή συνολικά για 2 μήνες.

δ) Λόγω διακοπής εργασιών κατά την περίοδο των εορτών, κατόπιν αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας και βάση του υπ' αριθ. πρωτ. 14960/04-12-2023 εγγράφου της υπηρεσίας μας σε 0,5 μήνα.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, την αρ. πρωτ. 1087/6.3.2024 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ (2η παράταση χρονοδιαγράμματος σύμβασης), τη με αριθμ. πρωτ. 1071/24.1.2024 αίτηση με συν/νη αιτιολογική έκθεση της αναδόχου καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου «**Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων**» (Αρ. Μελ. 07/2022), κατά πέντε (5) μήνες, δηλ. έως την 23.07.2024, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της αίτησης του αναδόχου και συγκεκριμένα ως εξής:

α) Λόγω καιρικών συνθηκών δηλαδή λόγω αυξημένων θερμοκρασιών τους καλοκαιρινούς μήνες που καθιστούν ανέφικτη την εργασιών καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας ύστερα και από τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για το σκοπό αυτό, καθώς και λόγω βροχοπτώσεων ή παγετού σύμφωνα κατά προσέγγιση με τα τηρούμενα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής συνολικά σε 1,5 μήνες.

Β) Λόγω μειωμένης απόδοσης των συνεργείων εξαιτίας του ωραρίου κοινής ησυχίας και των συνεχών οχλήσεων των περιοίκων της περιοχής σε ποσοστό κατ' εκτίμηση 40% του συνολικού χρόνου διαστήματος από τις 14/07/2023 έως και 30/09/2023, δηλαδή συνολικά για 1 μήνα.

γ) Λόγω παράλληλης εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης και έργων υπογειοποίησης καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ σε ποσοστό κατ' εκτίμηση 50% του συνολικού χρονικού διαστήματος από τις 20/09/2023 έως και 24/01/2024, δηλαδή συνολικά για 2 μήνες.

δ) Λόγω διακοπής εργασιών κατά την περίοδο των εορτών, κατόπιν αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας και βάση του υπ' αριθ. πρωτ. 14960/04-12-2023 εγγράφου της υπηρεσίας μας σε 0,5 μήνα.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

.Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 70/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία - Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώργας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος,
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 8.4.2024	Καραμάνη Δήμητρα. Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελοπομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης,
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Ε. Αντωνιάδου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά