

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **97/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΕΓΚΡΙΣΗ 3<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ**  
**ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ»**

Σήμερα Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5297/19.4.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 18 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |   |                                     |    |                  |
|---|-------------------------------------|----|------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος)         | 10 | Λαζάρου Ελένη    |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)     | 11 | Μούκας Σωτήριος  |
| 3 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 12 | Μπιτέρνας Μιχαήλ |
| 4 | Αγγέλου Μαρία - Ζωή                 | 13 | Μπόγια Μελπομένη |
| 5 | Αποστόλου Θεόδωρος                  | 14 | Νίκου Τρύφων     |

6	Θωμάς Ευάγγελος	15	Σαμλίδης Μιχαήλ
7	Ιατρίδου - Βλαδίκη Αναστασία	16	Τόσης Ηλίας
8	Καραμάνη Δήμητρα	17	Τρυπιάνης Ευάγγελος
9	Κυρμίζογλου Αντώνιος	18	Τσακίρης Ιωάννης

### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

#### **αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1	Γκιούρος Φίλιππος	5	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή	6	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
3	Καραπατσούδη Ελένη	7	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
4	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δ.Κ. Παναγίτσας κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου κ. Ιωάννης Καπετάντσης.

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Άρνισσας κα Ελένη Μπόγια, η οποία προσήλθε κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

γ. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 4966/15.4.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει.
3. Την αριθ. 4320/1482/Α3/28-06-2019 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης που αφορά την ένταξη της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 - 2020» η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 6014/Β1/1234/15-10-2019 όμοια.
4. Το με αριθ. 13904/07-10-2021 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος, με συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες, δηλ. την 07/10/2022.
5. Την αριθ. πρωτ. 3280/06-06-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ που αφορά στην Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033834 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
6. Την με αριθ. 256/22-09-2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας (Α.Π. 5128/16-09-2022 προέγκριση ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, έως τις 07/06/2023.
7. Την με αριθ. 271/23-10-2023 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Έδεσσας (Α.Π. 5100/27-09-2023 προέγκριση ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, έως τις 23/02/2024.
8. Την με Α.Π. 1071/24-01-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.», για την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων» (1ο Υποέργο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων») έως την 23-08-2024.
9. Την αρ. πρωτ. 1087/06-03-2024 (αρ. πρωτ. 3062/07-03-2024 Δ.Ε.) προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ, σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη σε ότι αφορά την τροποποίηση νομικής δέσμευσης για το έργο «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων» (1ο Υποέργο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Δημόσιου

Χώρου μέσω Αναπλάσεων») με χορήγηση παράτασης 5 μηνών, δηλαδή έως 23-07-2024.

10. Την αρ. πρωτ. 1398/28-03-2024 (αρ. πρωτ. 3062/07-03-2024 Δ.Ε.) προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ, σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη σε ότι αφορά την τροποποίηση νομικής (3η παράταση) για το Υποέργο «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» με Α/Α 2 της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας" με κωδ. ΟΠΣ 5033834.

Επειδή απαιτείται συγχρονισμός των εργασιών υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ με τις εργασίες του 1<sup>ου</sup> Υποέργου της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων», μέσω του οποίου θα γίνει η αποκατάσταση και ανάπλαση των οδών όπου γίνεται υπογειοποίηση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση των κατοίκων και των επιχειρήσεων του εμπορικού κέντρου της πόλης μας.

Επειδή σύμφωνα με τα (8) και (9) σχετικά, για την ολοκλήρωση του 1<sup>ου</sup> Υποέργου «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων», απαιτείται χορήγηση παράτασης 5 μηνών, δηλαδή έως 23-07-2024.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», έως τις 23-07-2024, με πρωτοβουλία της Δ/νουσας Υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου οι εργασίες των 2 Υποέργων που αφορούν κοινά τμήματα του εμπορικού κέντρου της Έδεσσας να εκτελεσθούν το ίδιο χρονικό διάστημα».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 1398/28.03.2024 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», έως τις 23.07.2024, με πρωτοβουλία της Δ/νουσας Υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου οι εργασίες των 2

Υποέργων που αφορούν κοινά τμήματα του εμπορικού κέντρου της Έδεσσας να εκτελεσθούν το ίδιο χρονικό διάστημα.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 97/2024**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία - Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα. Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη,
<b>Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 8.5.2024</b>	
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	Μούκας Σωτήριος, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελομένη, Νίκου Τρύφων, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,
<b>ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ</b>	

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

#### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά

