

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2024**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **110/2024**

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ**  
**ΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ**  
**ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ**  
**ΟΔΟΥ 25<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ»**

Σήμερα Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6232/10.5.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |   |                                 |    |                           |
|---|---------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος)     | 12 | Λαζάρου Ελένη             |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 13 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3 | Αγγέλου Μαρία - Ζωή             | 14 | Μούκας Σωτήριος           |

4	Αποστόλου Θεόδωρος	15	Μπιτέρνας Μιχαήλ
5	Γκιούρος Φίλιππος	16	Μπόγια Μελομένη
6	Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή	17	Νίκου Τρύφων
7	Θωμάς Ευάγγελος	18	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
8	Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία	19	Σαμλίδης Μιχαήλ
9	Καραμάνη Δήμητρα	20	Τόσης Ηλίας
10	Καραπατσούδη Ελένη	21	Τρυπιάνης Ευάγγελος
11	Κυρμίζογλου Αντώνιος	22	Τσακίρης Ιωάννης

### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

#### **αν και κλήθηκαν νόμιμα**

- |   |                                     |   |                         |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 3 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 2 | Μουράτογλου Ιωάννης                 |   |                         |

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Παπαχριστοδούλου Βασιλική προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων & ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχαν οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Άρτισσας κα Ελένη Μπόγια, η οποία προσήλθε κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου, ο οποίος προσήλθε κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

γ. Συμβουλίου Δ.Κ. Καρυδιάς κ. Δημήτριος Χριστογεωργίου, ο οποίος προσήλθε κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

δ. Συμβουλίου Δ.Κ. Παναγίτσας κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος

ε. Συμβουλίου Δ.Κ. Σωτήρας κ. Δημήτριος Αναστασιάδης

στ. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Υστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 5943/2.5.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- α. Το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ/τ.Α'/36/09.03.2021
- β. Την αριθ. 15292/04-12-2023 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης - κατηγορίας 10 με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου Ανάπλασης οδού 25ης Μαρτίου», με συμβατική προθεσμία περαίωσης τους τέσσερις (4) μήνες.
- γ. Την με Α.Π. 4291/01-04-2024 αίτηση του μελετητή κ. Πύλτση Ιωάννη, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού εκπρόσωπου της Ι.Β. ΠΙΛΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Δ.Τ.: "ΧΩΡΟΣ Ε.Ε." για 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. ως στις 03-07-2023, λόγω ανάγκης ενημέρωσης του τοπογραφικού υποβάθρου επί των οποίων συντάσσεται η κυκλοφοριακή μελέτη.

*Εισηγούμαστε*

την χορήγηση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της «Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου Ανάπλασης οδού 25ης Μαρτίου» κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. ως στις 03-07-2023, για να εκτελεσθεί νέα τοπογραφική αποτύπωση.».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 4291/01.04.2024 αίτηση του μελετητή, την αριθμ. 25/2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4782/2021

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της «Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου Ανάπλασης οδού 25ης Μαρτίου» κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. ως στις 03.07.2024, για να εκτελεσθεί νέα τοπογραφική αποτύπωση.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 110/2024**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία - Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώργας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα.
<b>Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 27.5.2024</b>	Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμίζογλου Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	
<b>ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ</b>	

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης- Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

#### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Μ. Σταματοπούλου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά