



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2022

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΣΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 45/18).

Σήμερα Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 1.342/4-2-2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια-Τακτ. μέλος, 4. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος, 5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος.	1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 2. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια και Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ το μέλος Ιωάννης Μουράτογλου με τηλεδιάσκεψη.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Έδεσσας».

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και προβολή του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της πόλης της Έδεσσας».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Το μέλος Ιωάννης Χαιζόγλου προσήλθε και συμμετείχε στη συνεδρίαση διαζώσης κατά την συζήτηση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 4ο, 5ο, 6ο 7ο, 8ο, 9ο, 1ο, 2ο και 3ο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 1.002/31-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 31-1-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΕΡΟΛΕΣΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»**, η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας υποβάλουμε τα Πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων:

1. **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΕΡΟΛΕΣΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

2. **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ – Β' ΦΑΣΗ»**

και εισηγούμαστε την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Έδεσσα σήμερα 31-1 ημέρα Δευτέρα του έτους 2022 οι κάτωθι υπογραφόμενοι:

- 1. Ζήμνας Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος,*
- 2. Καντούσης Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., Υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας και*
- 3. Ασημακοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας*

*που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΕΡΟΛΕΣΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 298/2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΠΒΩΡΠΙ-Ε35) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Έδεσσας, αφού μεταβήκαμε επί τόπου του έργου μαζί με την ανάδοχο του έργου κα Ρώσσιου Βιργινία και τον επιβλέποντα κο Νεσλεχανίδη Σάββα και*

έχοντας υπόψη:

- Το Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*

- Την υπ' αριθμ. 15230/2-08-2019 (ΚΗΜΔΗΣ: 19SYMV005387645 2019-08-02) Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας κ. Γιάννου Δημήτριου και της αναδόχου κ. Ρώσσιου Βιργινίας του Κωνσταντίνου.
- Με την υπ' αριθμ. 4/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 13-03-2020.
- Με την υπ' αριθμ. 71/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε η 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 27-04-2020.
- Με την υπ' αριθμ. 118/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε η 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 03-06-2020.
- Με την υπ' αριθμ. 160/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε η 4^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 29-06-2020.
- Με την υπ' αριθμ. 201/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε η 5^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 20-07-2020.
- Με την υπ' αριθμ. 104/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- Με την υπ' αριθμ. 18/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. ο οποίος είναι μειωτικός κατά 249,73 € (με Φ.Π.Α. 24 %) σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- Τον παρακάτω πίνακα.

παραλαμβάνουμε προσωρινά & οριστικά το υπ' όψιν έργο.

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Α.Τ.: 1

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Από	1ο ΠΠΑΕ :	m3		
		14.022,00		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	m3		
		23.320,00		
	Άθροισμα :	m3		
		37.342,00	Για την παραλαβή:	m3
			37.342,00	
	Ολογράφως :	τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο		

2 Α.Τ.: 2

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3

Από	1ο ΠΠΑΕ :	m3		
		14.022,00		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	m3		
		23.320,00		
	Άθροισμα :	m3		
		37.342,00	Για την παραλαβή:	m3
			37.342,00	

Ολογράφως : τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο

3 Α.Τ.: 3

Κατασκευή επιχωμάτων

Από	1ο ΠΠΑΕ :	m3		
			14.022,00	
Από	3ο ΠΠΑΕ :	m3		
			23.320,00	
	Άθροισμα :	m3		
			37.342,00	Για την παραλαβή: 37.342,00 m3

Ολογράφως : τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο

2. ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Α.Τ.: 4

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

Από	3ο ΠΠΑΕ :	m3		
			4.695,00	
	Άθροισμα :	m3		
			4.695,00	Για την παραλαβή: 4.695,00 m3

Ολογράφως : τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε

2 Α.Τ.: 5

Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25

Από	3ο ΠΠΑΕ :	m3		
			62,50	
Από	4ο ΠΠΑΕ :	m3		
			177,50	
	Άθροισμα :	m3		
			240,00	Για την παραλαβή: 240,00 m3

Ολογράφως : διακόσια σαράντα

3 Α.Τ.: 6

Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25

Από	3ο ΠΠΑΕ :	m3		
			20,00	
	Άθροισμα :	m3		
			20,00	Για την παραλαβή: 20,00 m3

Ολογράφως : Είκοσι

4 Α.Τ.: 7

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Από	3ο ΠΠΑΕ :	Kg		
			1.918,96	
Από	4ο ΠΠΑΕ :	Kg		
			1.481,04	
	Άθροισμα :	Kg		
				Για την παραλαβή: kg

3.400,00

3.400,00

Ολογράφως : τρείς χιλιάδες τετρακόσια

5 Α.Τ. 8

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm

Από 3ο ΠΠΑΕ : M
48,00

Άθροισμα : 48,00 M

Για την παραλαβή: m
48,00

Ολογράφως : σαράντα οκτώ

3. ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1 Α.Τ.: 9

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)

Από 2ο ΠΠΑΕ : m2
54.540,00

Από 3ο ΠΠΑΕ : m2
27.270,00

Άθροισμα : 81.810,00 m2

Για την παραλαβή: m2
81.810,00

Ολογράφως : ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια δέκα

4. ΟΜΑΔΑ 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Α.Τ.: 10

Ασφαλτική προεπάλειψη

Από 4ο ΠΠΑΕ : m2
26.260,00

Άθροισμα : 26.260,00 m2

Για την παραλαβή: m2
26.260,00

Ολογράφως : είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα

2 Α.Τ.: 11

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοιής ασφάλτου

Από 4η Αναλυτική m2
Επιμέτρηση : 26.260,00

Άθροισμα : 26.260,00 m2

Για την παραλαβή: m2
26.260,00

Ολογράφως : είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα

5. ΟΜΑΔΑ 5: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1 Α.Τ.: 12

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Από 5η Αναλυτική m2
Επιμέτρηση : 1.614,00

Άθροισμα : 1.614,00 m2

Για την παραλαβή: m2
1.614,00

Ολογράφως : χίλια εξακόσια δέκα τέσσερα

2 Α.Τ.: 13

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αυτανεκλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)

Από	5η Αναλυτική	m2		
	Επιμέτρηση :	3,00		
	Άθροισμα :	<u>3,00</u>	m2	Για την παραλαβή:
		3,00		3,00
	Ολογράφως :	Τρία		

3 Α.Τ.: 14

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

Από	5η Αναλυτική	6	TEM		
	Επιμέτρηση :				
	Άθροισμα :	<u>6</u>	TEM	Για την παραλαβή:	6 TEM
	Ολογράφως :	Έξι			

4 Α.Τ.: 15

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

Από	5η Αναλυτική	2	TEM		
	Επιμέτρηση :				
	Άθροισμα :	<u>2</u>	TEM	Για την παραλαβή:	2 TEM
	Ολογράφως :	Δύο			

5 Α.Τ.: 16

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")

Από	5η Αναλυτική	11	TEM		
	Επιμέτρηση :				
	Άθροισμα :	<u>11</u>	TEM	Για την παραλαβή:	11 TEM
	Ολογράφως :	Έντεκα			

*Σημείωση: Στον παραπάνω πίνακα οι διάφορες εργασίες έχουν περιγραφεί συνοπτικά. Ισχύει όμως η πλήρης περιγραφή του Τιμολογιακού άρθρου που αναγράφεται στην οικία στήλη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Αντικείμενο της εργολαβίας

- Με το παρόν Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής παραλαμβάνονται οι εργασίες του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΕΛΕΣΣΑΣ».

2. Ιστορικό της εργολαβίας

- Το έργο δημοπρατήθηκε στην 1-04-2019 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
- Ο αρχικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν 840.370,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

- Ανάδοχος αναδείχθηκε η κα ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ με ποσοστό έκπτωσης 52,52%.
- Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την απόφαση 110/17-04-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.
- Συμβατικό αντικείμενο 399.012,61 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
- Η εκτέλεση του έργου ξεκίνησε στις 02-08-2019.

3. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες

- Με την υπ' αριθμ. 104/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- Με την υπ' αριθμ. 18/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. ο οποίος είναι μειωτικός κατά 249,73 € (με Φ.Π.Α. 24 %) σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

4. Προθεσμίες

- Η σύμβαση υπογράφηκε στις 02-08-2019 με ημερομηνία περαίωσης στις 29-01-2020.
- Δόθηκαν συνολικά πέντε (5) παρατάσεις για την περαίωση του έργου με καταληκτική την υπ' αριθμ. 201/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε η 5η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 20-07-2020.
- Με την από 11-08-2020 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας βεβαιώνεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα έως τις 20-07-2020.
- Η Ανάδοχος υπέβαλε την τελική επιμέτρηση στις 18-09-2020 με το υπ' αριθμ.12367 αίτημα της, ελέγχθηκε εγκρίθηκε την 21-9-2020 από την Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία.

5. Ποσοτική Παραλαβή

- Η Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής αφού εξέτασε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις που περιέχονται στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, οι οποίες συμφωνούν με τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης διαπίστωσε ότι κατά είδος και ποσότητα οι εργασίες που εκτελέστηκαν, και τις οποίες παραλαμβάνει, είναι όπως περιγράφονται στον Παρόν Πρωτόκολλο.

6. Ποιοτική Παραλαβή

- Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

7. Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (μετά την ολοκλήρωση των εργασιών)

- Η ανάδοχος υπέβαλε στις 13-01-2020 τον Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο οποίο περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία του έργου “όπως κατασκευάστηκε” σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παραγρ. 2 του Ν3669/2008.

8. Αιτήματα της Αναδόχου

- Η ανάδοχος του έργου δεν προέβαλε κανένα αίτημα και συνεπώς η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα ένα από τα οποία ένα

παρέλαβε η ανάδοχος

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την από 1.002/31-1-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 31-1-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ii του Ν. 4735/20120 (ΦΕΚ Α'197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΕΡΟΛΕΣΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»**, (Α.Μ. 45/2018), του οποίου ανάδοχος είναι η Ρώσσιου Κ. Βιργινία Ε.Δ.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα γιατί θεωρούν ως παράταξη ότι είναι αναρμόδια η Οικονομική Επιτροπή για να συζητήσει αυτό το θέμα και θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 41/2022

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:25 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,
Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης
Χατζόγλου.

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 10-2-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεολεχανίδη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.