



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **200/2014**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**3. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ. Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ».**

Σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 35076/21-11-2014 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος
Πρόεδρος

- | | |
|----------------------|----------------|
| 2. Αναστάσιος Δίου | Τακτικό μέλος |
| 3. Αντώνιος Ρυσάφης | Τακτικό μέλος |
| 4. Ιωάννης Χατζόγλου | Τακτικό μέλος |
| 5. Μιχάλης Σαμλίδης | Τακτικό μέλος |
| 6. Χρήστος Πισλίνας | Τακτικό μέλος |
| 7. Χρήστος Πέtkος | Αναπλ/κό μέλος |

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φ.Γκιούρος.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1. Ανατροπή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε πίνακα ποσοτήτων εργασιών 1^{ου} Α.Π.Ε. & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου “ Μικρά τεχνικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βεγορίτιδας ” **ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ** αναδόχου **ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΟΕ – ΕΔΕ** και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε για την έγκρισή του.

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	12.000,00 € (με ΦΠΑ & αναθ.)
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	25/04/2014
3. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΣΗ):	0,00%
4. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΟΕ
5. ΣΥΜΒΑΣΗ :α) Ημερομηνία	25/04/2014
β) Ποσό	12.000,00 € (με ΦΠΑ & αναθ.)

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ - 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ)

	Αρχική ΣΥΜΒΑΣΗ	Προτεινόμενος 1 ^{ος} ΑΠΕ	διαφορές
Εργασίες : (Εργασίες)	9.756,10 €	9.756,10 €	0,00 €
Έκπτωση 0%	-0,00 €	-0,00 €	-0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	9.756,10 €	9.756,10 €	0,00 €
Απρόβλεπτα:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σύνολο:	9.756,10 €	9.756,10 €	0,00 €
Αναθεώρηση:	0,00€	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	9.756,10 €	9.756,10 €	0,00 €
ΦΠΑ:	2.243,90 €	2.243,90 €	0,00 €
Συνολική δαπάνη:	12.000,00€	12.000,00€	0,00 €

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Συμβατική : Τρεις μήνες (3 μήνες)

1^η Παραταση ως 23/09/2014

Δ. ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

- ^{ος} Λογαριασμός : εργασίες +ΓΕ &ΟΕ 0,00 € +ΦΠΑ 0,00 € Σύνολο 0,00 €

Ε. ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατασκευάστηκε το σύνολο του έργου δηλ 100% σύμβασης.

Z. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ο παρόν 1^{ος} Α.Π.Ε είναι τακτοποιητικός (δηλ. σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης) όσον αφορά στη συνολική δαπάνη εργασιών, συντάχθηκε δε για τους παρακάτω λόγους:

1. Για να περιλάβει τις δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβείς επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

2. Οι περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτικών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στο 1^ο ΑΠΕ **αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών** γίνεται με ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και ειδικότερα προτείνεται:

α. Μηδενισμός του ΑΤ 1.1, ΑΤ 1.4, ΑΤ 1.6 (αποξήλωση ασφαλοταπήτων, κατασκευή επιχωμάτων , και υπόβαση οδοστρωσίας) διότι αποφασίστηκε να κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση χωρίς αποξήλωση του υφιστάμενου αποσθρωμένου σκυροδέματος. Οι δαπάνη των «επί έλασσον» είναι αντίστοιχα 139,14 €+13,07€ +451,50€ = 603,70 € στην ομάδα Α : ΟΔΟΠΟΙΑ. Ακόμη δεν απαιτήθηκε τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού (ΑΤ 2.4) και προτείνεται μηδενισμός της προβλεπόμενης ποσότητας στην ομάδα Β : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με «επί έλασσον» δαπάνη 165,15€.

β. Αύξηση στα ΑΤ 1.2 & ΑΤ 1.3 διότι απαιτήθηκε στην Δροσιά να γίνουν εκσκαφές – εκβαθύνσεις ανάντη και κατάντη των Τσιμεντοσωλήνων Φ800 , για την ομαλή δίοδο των υδάτων εντός αυτών (η στάθμη του ράμματος πάνω, από την κάτω στάθμη των τσιμεντοσωλήνων), έτσι προκύπτει δαπάνη επί πλέον κατά 96,25€ + 46,92€, ενώ μειωθήκαν τα επιχώματα (ΑΤ 1.4) κατά 13,07 € και αυξήθηκε η κατασκευή στρώσης άμμου για την τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων κατά 3,39€.

γ. Κατά την εκσκαφή για την τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων, εντός του πλάτους της αγροτικής οδού στη Δροσιά και εντός του βάθους διέλευσης αυτών, βρέθηκαν σωλήνες κατά μήκος της οδού , σε διάφορα ύψη, για Άρδευση , για Ύδρευση Οικισμού και για ύδρευση Κοιμητηρίων, συνεπώς απαιτήθηκε αποκάλυψη και επέκταση αυτών ώστε να κατέλθουν και να ανέλθουν, αντίστοιχα για να διέλθουν κάτω ή πάνω από τους τσιμεντοσωλήνες και έτσι για την κάλυψη των τσιμεντοσωλήνων και των λοιπών σωληνώσεων που βρέθηκαν , αποφασίστηκε η κάλυψη τους με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 , με αύξηση κατά 8,42 m³ , και επιπλέον δαπάνη 666,32 € και μείωση του χαλύβδινου πλέγματος (ΑΤ 1.8) κατά 3,39€.

δ. Ακόμη υπήρξε μικρή μείωση των εκσκαφών ΑΤ 2.1 κατά 4,88 €, αύξηση των φορτοεκφορτώσεων προϊόντων εκσκαφών κατά 83,14 € (λόγω αύξησης των εκσκαφών του ΑΤ 1.2 και ΑΤ 1.3) , μείωση των ξυλοτύπων «επί έλασσον» κατά 400,35€ και τέλος αύξηση των αργολιθοδόμων κατά 3,58μ³ και επιπλέον 268,50€.

Συνολικά η δαπάνη των «επί έλασσον» είναι αντίστοιχα $139,14 \text{ €} + 13,07 \text{ €} + 451,50 \text{ €} + 3,39 \text{ €} = 607,10 \text{ €}$ και των «επί πλέον» $96,25 \text{ €} + 46,92 \text{ €} + 16,36 \text{ €} + 666,32 \text{ €} = 825,85 \text{ €}$ στην ομάδα Α : ΟΔΟΠΟΙΙΑ με σύνολο της μελέτης $7.581,96 \text{ €}$ ($7.581,96 \text{ €} \times 20\% = 1.516,40 \text{ €}$). Στην ομάδα Β : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ η δαπάνη των «επί έλασσον» είναι αντίστοιχα $4,88 \text{ €} + 400,35 \text{ €} + 165,15 \text{ €} = 570,38 \text{ €}$ και των «επί πλέον» $83,14 \text{ €} + 268,50 \text{ €} = 351,64 \text{ €}$ με σύνολο της μελέτης $2.174,14 \text{ €}$ ($2.174,14 \text{ €} \times 20\% = 434,83 \text{ €}$).

Συνεπώς δεν υπερβαίνουν οι «επί έλασσον» δαπάνες, κατά τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) των συμβατικών δαπανών αντιστοίχων ομάδων εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ($9.756,10 \text{ €} \times 10\% = 975,61 \text{ €}$).

Η δαπάνη των παραπάνω αυξήσεων συνολικού πόσου $1.177,49 \text{ €}$, καλύπτεται από ισόποση μείωση των «επί έλασσον» δαπανών και έτσι η δαπάνη με τον ΑΠΕ ισοσκελίζεται (διαφορά δαπάνης παρόντος ΑΠΕ $0,00 \text{ €}$).

Συμπερασματικά

Η αύξηση των παραπάνω εργασιών οφείλεται σε προφανείς παραλήψεις και σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης καθώς και σε απρόβλεπτες αλλαγές, συμπληρώσεις, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο, είτε οι προδιαγραφές της μελέτης, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Οι δαπάνες καλύπτονται από τα ποσά των επί ελλειπόντων δαπανών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.1418/84 & της παρ 4 άρθρου 57 του Ν. 3669/08, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το στάδιο της μελέτης και ανέκυψαν κατά την διάρκεια της κατασκευής.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι ισοσκελισμένος δηλαδή παρουσιάζει αυξομείωση $0,00 \text{ €}$ (0,00%) .

Η. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του παραπάνω έργου (σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008)

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 παρ 2 του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 της εγκ. 8/1996, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Μικρά τεχνικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βεγορίτιδας**» συνολικής δαπάνης **12.000,00€** με ΦΠΑ, εργολαβίας της Τομόσογλου Κυριάκος – Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε. –Ε.Δ.Ε., ο οποίος συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 200/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Ιωάννης Χατζόγλου,
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης,
Χρήστος Πισλίνας, Χρήστος Πέtkος
(Αναπληρωματικό μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2-12-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδια υπάλληλο κα Φανή Γιούση
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέtkο