



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 39^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **314/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ - ΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΡΝΙΣΣΑΣ».

Σήμερα Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 27248/22-12-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος.
3. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσας.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Ανακατασκευή Πλατείας Στουγιαννάκη».
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο καθημερινότητας της».
3. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «**Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου πλατείας Ελευθερίας για**

δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατασκευή πεζοδρομίων οδού Ικονίου».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές απόφασεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το αριθ. πρωτ. 25939/6-12-2016 πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ-ΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΙΣΣΑΣ**» το οποίο αναφέρει τα εξής:

Των υπό του κ. **ΟΡΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**. εκτελεσθείσων εργασιών προς παραλαβή του έργου : «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ-ΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΑΡΝΙΣΣΑΣ**»

- Οι υποφαινόμενοι :
- 1) Γκιούρος Φίλιππος
 - 2) Θεόδωρος Δανιηλίδης
 - 3) Αθανασία Κρυσταλλίδου

μεταβήκανε σήμερα την **6η-12-2016** ημέρα Τρίτη ως επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ-ΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΑΡΝΙΣΣΑΣ**» ορισμένοι δια της υπ αριθ. **292/2016** Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ως άνω έργου και έχοντας υπόψη την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών του έργου, υπογεγραμμένη από την επιβλέπουσα του έργου κ. Σύρκου Ελένη και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Έδεσσας Γκουγιάννο Ηλία παραλαμβάνουμε αυτές όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση, και σύμφωνα με το Ν.1418/84 & ΠΔ 609/85 "Περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν .

Παραλαμβάνουν προσωρινά τις κάτωθι εργασίες

α/ α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Υ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
				ΠΡΟΫ/ΜΟ Υ	ΕΚΤΕΛ/ ΣΑ	
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	m ³	110,00	110,00	ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπιτήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τοιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α-2.1	m ³	452,00	452,00	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	m ³	164,84	164,84	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
4	Προμήθεια δανείων-Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ Α-18.2	m ³	187,00	187	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						

5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ-Δ-1	m	205,00	205,00	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ
α/ α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Υ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
				ΠΡΟΫ/ΜΟ Υ	ΕΚΤΕΛ/ ΣΑ	
6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΟΔΟ ΥΔΡ 4.09	m ²	58,00	58,00	ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	m ²	452,00	452,00	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	m ²	452,00	452,00	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία έγινε για την: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΗΣΪΟΥ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ-ΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΑΡΝΙΣΣΑΣ»**

2. ΜΕΛΕΤΗ /ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε η υπ' αριθμ. **11/15** Τεχνική Μελέτη του έργου από την κ. Σύρκου Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό και ανατέθηκε στον κ. **ΟΡΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, εμπειροτέχνη εγγεγραμμένου στο Περιφερειακό Μητρώο της Π.Ε. Πέλλας με αριθμό μητρώου 209 με έδρα τους Προμάχους του Δήμου Αλμωπίας και ΑΦΜ 051359100 με την **62/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την **12^η-5-2015** υπογράφηκε η με αρ. πρ. 12484 εργολαβική σύμβαση για **9.756,09€** (χωρίς Φ.Π.Α.) μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας κ. Γιάννου Δ. και του κ. Ορμάνη Νικολάου. Επίσης δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη των εργασιών.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν έως τις **12-8-2015 (3 μήνες)**

Το έργο περαιώθηκε την **12-8-2015** όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας .

5. ΑΠΕ

Δεν συντάχθηκε ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκε **(1) Ένας** λογαριασμός συνολικής δαπάνης **9.756,09 € (προ Φ.Π.Α)**

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά.

8. ΕΪΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντα υπόψη το άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ. που ορίζει χρόνο εγγυήσεως σύμφωνα με το Ν.1418/84 & ΠΔ 609/85 "Περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. , το αριθ. πρωτ. 25939/6-12-2016 πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΗΣΪΟΥ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ-ΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΑΡΝΙΣΣΑΣ**» του οποίου ανάδοχος είναι ο Ορμάνης Νικόλαος, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 314/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου,
Αναστάσιος Δίου.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 30-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.