

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **71/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

3. ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3923/22.3.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 12 | Λαζάρου Ελένη |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 13 | Μούκας Σωτήριος |
| 3 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 14 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 4 | Αγγέλου Μαρία - Ζωή | 15 | Μπιτέρνας Μιχαήλ |
| 5 | Αποστόλου Θεόδωρος | 16 | Μπόγια Μελοπομένη |
| 6 | Γκιούρος Φίλιππος | 17 | Νίκου Τρύφων |

7	Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή	18	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
8	Θωμάς Ευάγγελος	19	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
9	Καραμάνη Δήμητρα	20	Σαμλίδης Μιχαήλ
10	Καραπατσούδη Ελένη	21	Τόσης Ηλίας
11	Κυρμίζογλου Αντώνιος	22	Τρυπιάνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Ιατρίδου - Βλαδίκα Αναστασία	3	Τσακίρης Ιωάννης
2	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και Ιωάννης Τσακίρης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι:

α. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

γ. Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Καρυδιάς κ. Δημήτριος Χριστογεωργίου, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

β. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα. Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1^ο έως 22^ο, 24^ο, 25^ο και 23^ο.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 2764/1.3.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας
4. Το, με αριθ. 11184/01-09-2022 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος ποσού 591.021,87€
5. Την αριθ. 226/19.09.2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες
6. Την, με αριθ. 13948/06.11.2023 αίτηση του Αναδόχου για εξάμηνη (6 μήνες) παράταση εκτέλεσης του έργου, ήτοι έως τις 01.06.2024, λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν
7. Την αριθ. 310/18.12.2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο
8. Την, με αριθ. 16272/22.12.2023 υποβολή του 3^{ου} Χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου, μετά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπου για την εκτέλεση του έργου απαιτείται εξάμηνη (6 μήνες) παράταση
9. Το, αριθ. 16272/22.12.2023, έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκε η προέγκριση 6μηνιαίας παράτασης για το έργο του θέματος
10. Την, με αριθ. 171/17.01.2024 προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» Α/Α 1 της Πράξης 5037835 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» της ΠΚΜ

και επειδή:

- Εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική σύμβασης για επιπλέον ποσότητες που οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης.
- Η υπηρεσία έλεγξε το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα και θεωρεί επαρκώς αιτιολογημένη τη συγκεκριμένη παράταση των 6 μηνών για την εκτέλεση εργασιών, μετά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία προκάλεσε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου και προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον εργασιών.

Εισηγούμαστε

την εξάμηνη παράταση (6 μήνες) του έργου (2^η Παράταση) για το έργο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037835, ήτοι έως 01.06.2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, την αρ. πρωτ. 171/17.1.2024 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ (2η παράταση), τη με αριθμ.

πρωτ. 13948/6.11.2023 αίτηση της αναδόχου καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση εξάμηνης (6 μήνες) παράτασης του έργου (2η Παράταση) «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037835, ήτοι έως 01.06.2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

.Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 71/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία - Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος,
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 8.4.2024	Καραμάνη Δήμητρα. Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης,
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/νη Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανηλίδης

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά